

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครราชสีมา

➔ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนายสิงห์ -อ่างเก็บน้ำห้วยเตย)	๓๐๙,๒๐๐.๐๐	๑๓.๓.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จากบ้านนายซ้อ - สามแยกนา นางหนูแดง)	๑๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๓.๓.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนางขวัญใจ เดชบุญรัมย์-บ้านนายตร)	๓๘๙,๙๐๐.๐๐	๑๓.๓.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนายชนดิลก-หน้า อบต.)	๒๕๗,๗๐๐.๐๐	๑๓.๓.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนายมงคล - บ้านนางสามารถ)	๒๘๑,๙๐๐.๐๐	๑๓.๓.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนายโล - ฝายน้ำ)	๒๙๔,๖๐๐.๐๐	๑๓.๓.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวันอน หมู่ที่ ๖ (จากคอนกรีตหน้าบ้าน นายสมจิตร ขอนทองกลาง-คอนกรีตหลังศูนย์เด็กเล็ก)	๖๔๗,๗๐๐.๐๐	๑๓.๓.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวันอน หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนายทิวา วรรณโกษิตย์ - วัดสระตะเคียนธรรมราม)	๔๙๖,๒๐๐.๐๐	๑๓.๓.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากถนนใหญ่สวนครุฑม - สามแยกคลองหินบ้านบุ้ง)	๖๒๙,๗๐๐.๐๐	๑๓.๓.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนายสามารถ - บ้านนางพูล ลองกระโทก)	๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๓.๓.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐

-(ต่อ) (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุจิว หมู่ที่ ๗ (จากยาโม่บ้านบุจิว - บ้านนายสิทธิชัย เคนไธสง)	๘๒๐,๒๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุจิว หมู่ที่ ๗ (จากสระต้นโพธิ์ - บ้านนางบุญช่วย หนองกระโทก)	๑๔๑,๘๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากถนนใหญ่ - บ้านนายเล็ก ชิมกระโทก)	๔๗๖,๒๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากหน้าบ้านนายสาก คำพฤทธิ - นายกวน เขียรประโคน)	๘๘๓,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (จากหน้าบ้านนางบุญธรรม มูลไธสง - บ้านนางยุพิน บุญประจง)	๖๗๒,๒๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ (จากสายบ้านนางทัพ เจริญนท - บ้านนางลอย เขียวอ่อน)	๗๘๗,๗๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายธนต์ โยงกระโทก - ลำมาศ)	๑๔๔,๖๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากหน้าบ้านนางแถม ลากระโทก - วัดใหม่สามัคคีธรรม)	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากดอนอระยางแยกไร่นายดาวสิง - ไร่นายสามารถ สมนึก)	๕๓,๔๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ สายดอนสีดา (จากคลองส่งน้ำ - นา นายศรี วิเศษพันธ์)	๗๔,๘๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ สายหนองน้ำแดง (จากไร่นายสมพงษ์ - ไร่นางสัจจา)	๒๒๘,๑๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากนา นางออด สวนกระโทก - นา นายสมลักษณ์)	๕๓,๔๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐

-(ต่อ) (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากไร่นาละเียด ชั้นข - ไร่นายูเทน ใหญ่กระโทก)	๗๖,๖๐๐.๐๐	๑๓.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (จากไร่นายสุทิน สดมสุข - แนวเขตอุทยาน)	๒๑๓,๙๐๐.๐๐	๑๓.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จากคลองส่งน้ำวัดป่าหนองหิน หนองไผ่น้ำ - สระน้ำหนองกราด)	๔๙,๕๐๐.๐๐	๑๓.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จากสระน้ำกลางหมู่บ้าน - สระนางรัตน)	๑๕๑,๔๐๐.๐๐	๑๓.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (จากทิศตะวันตกของหมู่บ้าน - ไร่นายสมจิต แพนไฮสง)	๗๕๗,๒๐๐.๐๐	๑๓.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไผ่น้ำ หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายสว่าง ศรีบุญชัย - นา นางดัม ใหญ่กระโทก)	๔๙๗,๒๐๐.๐๐	๑๓.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนายสิงห์ทอง ปลิงกระโทก - ไร่นายสมฤทธิ์ เหล่าเจริญ)	๖๑๒,๗๐๐.๐๐	๑๓.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านนายนำ ชัยชนะ - ไร่นายนาน กมลรัมย์)	๓๖๒,๑๐๐.๐๐	๑๓.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ (จากไร่นายสมนึก ชุมกระโทก - นายดำรงศรีรักษ์ อัมกระโทก)	๑๒๔,๗๐๐.๐๐	๑๓.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำทางเข้าสระหลวงพร้อมกำแพงกันน้ำกระแทก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔	๗๐,๕๐๐.๐๐	๑๓.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
รวม		๑๑,๑๘๔,๕๐๐.๐๐					

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพทุกมิติ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านบุจิว หมู่ที่ ๗ (จากนา นายบรรจง - นา นายไสว)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ (จากวัดป่าหนองหิน - หนองไชน้ำ (หลวงตาฉาว)บ้านนายบุญนาค)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (เส้นบ้านนายสำเริง วัดกระโทก)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๔	โครงการขยายโคมไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ จุด บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมสายพาดดับ บ้านโคกวันนอน หมู่ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๖	โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ตั้งแต่ถนนนา ชัยชนะ บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๗	โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง ข้าง รพ.สต.สันติสุขและโรงเรียนสันติสุข บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
รวม		๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนากลุ่มอาชีพที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประชาชนมีการลงทุนด้านการเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
๒	โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	๓๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
๓	โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในการบำรุงดิน ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	๓๐,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพด้าน การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
๕	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์	๒๐,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๑๗,๙๔๐.๐๐
รวม		๖๘๐,๐๐๐.๐๐					

๒.๒ กลยุทธ์ป้องกันส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขมูลฐานทุกด้าน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๑๑๔,๔๓๐.๐๐
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอด ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาศรีสววงศ์ฉนวน วรชัตติยราชานารี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ธ.ค.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาศรีสววงศ์ฉนวน วรชัตติยราชานารี	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑มี.ค.๒๕๖๗ -๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
รวม		๓๐๐,๐๐๐.๐๐					

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ทันต่อเหตุการณ์เทคโนโลยีทุกด้าน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	๘๕,๐๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	✓			๔๔,๘๖๐.๐๐
๒	โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมนุ้ยพัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
๓	โครงการนิทรรศการผลงานของหนู	๒๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ได้แก่	๑,๙๘๑,๑๒๐.๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๖๕๙,๒๙๖.๐๐
	๑)โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๓๑๘,๙๕๐.๐๐					
	๒)โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา	๓๑๕,๕๒๐.๐๐					
	๓)โครงการค่าหนังสือเรียน (๒๐๐บาท/ปี)	๒๖,๐๐๐.๐๐					
	๔)โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน (๒๙๐บาท/ปี)	๓๗,๗๐๐.๐๐					
	๕)โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน (๓๒๕บาท/ปี)	๔๒,๒๕๐.๐๐					
	๖)โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๔๓๘บาท/ปี)	๖๓,๗๐๐.๐๐					
	๗)โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐					
	๘)โครงการสวนผักหนูน้อย	๑๕,๐๐๐.๐๐					
	๙)โครงการสายใยรักแม่และลูก (กิจกรรมวันแม่)	๑๖,๐๐๐.๐๐					
	๑๐)โครงการนิทานปู่ ย่า ตา ยาย สายใยชุมชน	๑๕,๐๐๐.๐๐					
	๑๑)โครงการหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๖,๐๐๐.๐๐					
	๑๒)โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ	๑๕,๐๐๐.๐๐					

-(ต่อ) (๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กเล็ก	๓๓๘,๒๐๘.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘		✓		๕๑๖,๐๓๕.๑๕
๗	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	๑,๖๐๔,๓๗๕.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘		✓		
๘	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	๓,๖๓๗,๒๐๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘		✓		๒,๐๒๓,๑๗๓.๐๐
๙	โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน	๕,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
รวม		๗,๗๗๐,๙๐๓.๐๐					

๓.๒ กลยุทธ์ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลสระตะเคียน (อาชีพพระยาสัน)	๓๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
๓	โครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน	๔๐,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
๔	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล สระตะเคียน	๑๕,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
รวม		๑๓๕,๐๐๐.๐๐					

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๑๔,๘๒๖,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๔,๕๖๓,๕๐๐.๐๐
๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ	๔,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๑,๒๒๗,๖๐๐.๐๐
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘		✓		๓๒,๐๐๐.๐๐
๔	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
รวม		๑๙,๓๔๖,๐๐๐					

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกหัดทวนการรักษาศักยภาพของวัยเรียน วัสดุอุปกรณ์พร้อม ประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทุกด้าน

(๑) แผนงานการรักษาศักยภาพภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการชุมชนสวนสนมและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.	๓๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
รวม		๒๐๐,๐๐๐.๐๐					

๓.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาต้านยาเสพติด

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ต่างๆ	๔๐,๐๐๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
รวม		๔๐,๐๐๐.๐๐					

(๒) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการกีฬาสัมพันธ์ “สระตะเคียนเกมส์”	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	✓			๔๘๙,๑๐๑.๙๖
รวม		๕๐๐,๐๐๐.๐๐					

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนสามารถสนองนโยบายตามอำนาจหน้าที่ และทำหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมเทิดทูลไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๕,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๒	โครงการรัฐพิธี พระราชพิธี และงานสำคัญ หรือกิจกรรมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	✓			๓๐,๐๐๐.๐๐
รวม		๔๕,๐๐๐.๐๐					

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
รวม		๓๐,๐๐๐.๐๐					

๔.๒ กลยุทธ์องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำเอกสารวารสารและสื่อประชาสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘		✓		๐.๐๐
๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๕๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๘	✓			๔๐,๖๒๐.๐๐
รวม		๑๐๐,๐๐๐.๐๐					

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม	๕๐,๐๐๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
๒	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๕,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
รวม		๕๕,๐๐๐.๐๐					

๕.๒ กลยุทธ์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดทั้งในและนอกองค์กรให้ครบทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
รวม		๓๐,๐๐๐.๐๐					

(๒) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
๒	โครงการส่งเสริมสัปปาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน	๒๕,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
รวม		๓๕,๐๐๐.๐๐					

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน การคุ้มครองพื้นที่สาธารณะและบำรุงรักษา

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
๒	โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
รวม		๗๐,๐๐๐.๐๐					

๖.๒ ส่งเสริมการพิทักษ์รักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	๒๐,๐๐๐.๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
๒	โครงการดูแลและบำรุงรักษาแปลงปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะดงดาน หมู่ที่ ๑ ตำบลสระตะเคียน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘			✓	๐.๐๐
รวม		๔๐,๐๐๐.๐๐					