

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากไร่นายสถาพร วัดกระโทก-โรงไม้ปูน)	ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๔๙๕,๔๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗			✓	๔๘๓,๐๐๐.-บาท
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากลานมันวิจัย-ไร่นายชำนาญ น้อยมณี)	ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๔๙๕,๔๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗		✓		๔๗๙,๔๐๐.-บาท
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกบ้านดอน หมู่ที่ ๖ (จากถนนสายหลัก-บ้านนายประนอม พูลสวัสดิ์)	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๔๙๘,๓๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗		✓		๔๘๕,๐๐๐.-บาท

-ต่อ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากถนนใหญ่โรงสีน้อย-ไร่นางคำ โยงกระโทก)	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๔๘๑,๓๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗		✓		๔๖๐,๐๐๐.-บาท
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากแยกบ้านนายพัสดุลำกระโทก-บ้านนางฮวย กุมกระโทก)	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๓๖ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๓๕๙,๙๐๐ บาท	กันยายน ๒๕๖๗		✓		๓๔๙,๐๐๐.-บาท
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากหนองแวน-นางางเพิ่มใหญ่กระโทก)	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อนพร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๒๔๘,๒๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุจิว หมู่ที่ ๗ (จากสี่แยกบ้านนางสมมุง-บ้านนางแห่ พันบัวแพง)	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๒๔๖,๘๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗		✓		๒๓๘,๕๐๐.-บาท

-ต่อ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนางดาวลอย กะฉนวนอก -บ้านนางพัน วิหังส์พันธุ์)	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๘ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๒๒๐,๕๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗		✓		๒๑๒,๒๐๐.-บาท
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายคำแหง ฉัตรทอง -สุดกำแพงวัด)	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๔๐๔,๒๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายวน แอบกระโทก -บ้านนายถวิล นิจจอหอ)	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ตร.ม.พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๒๔๑,๓๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗		✓		๒๓๔,๐๐๐.-บาท
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากร้านน้อยมือถือ -ยาโมองค์ประจำหมู่บ้านสระตะเคียน)	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๓๙๕,๓๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗		✓		๓๘๓,๕๐๐.-บาท

-ต่อ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายสรสิทธิ์ - บ้านนางจันทิดา) ตำบลสระตะเคียน อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๒๗๘,๗๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายสาธ คำพฤษ์-บ้านนายสมศักดิ์ วิเศษ)	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๑๓๑,๙๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากเส้นโรงเรียนสันติสุข-บ้านนางบันเทิง)	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๔๙๘,๑๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (ถนนสายกลางหมู่บ้าน ๒ เส้น สายที่ ๑ สายกลางหมู่บ้าน)	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๔๙๘,๗๐๐ บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนายทองอยู่ อุดมสุข -บ้านนายสนับ โพธิ์นางรอง)	ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๒๙๓,๑๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท

-ต่อ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านนายบุญเทียน-บ้านนางสีพรหม)	ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๓๔๑,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (ซอยบ้านกำนัน)	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๔๙๐,๔๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (ซอยบ้านผู้ช่วยปิ่นทอง)	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๔๙๙,๓๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายพวง-บ้านนางพลอย)	ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๑๑ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๒๘๘,๕๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗		✓		๒๘๐,๐๐๐.-บาท
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (ข้างบ้านนางสำราญกิจ-โรนางธินาพร)	ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๑๔๔,๔๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗			✓	๑๔๓,๔๐๐.-บาท

-ต่อ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกวัดอน หมู่ที่ ๖ (จากไร่นายสวิง ปรากฏกระโทก -ไร่นายกิตติศักดิ์ บอกขุนทด)	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๓๐๐,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒๙๙,๐๐๐.-บาท
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบู่जू หมู่ที่ ๗ (จากป่ายูคา-บ่อหิน)	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๔๙๓,๘๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗		✓		๔๙๒,๐๐๐.-บาท
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (ซอย ๗ จากไร่นายไกรสร ทองคำสุข -ไร่นายสาชา คำพฤกษ์ หนองขุทยาน)	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๔๙๓,๘๐๐ บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ (จากไร่นายเปลี่ยน-ไร่นายอ้าย)	ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๔๗๘,๕๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ (จากอ่างห้วยเตย-ไร่นายเทียม วรทรงค์)	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๔๙๓,๘๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท

-ต่อ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากแยกป่ายางครูอุ๊ต-น่านางเรณู ซิมกระโทก)	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๒๐๕,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗			✓	๒๐๕,๐๐๐.-บาท
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกช่วงฝายน้ำล้น บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (จากไร่นายสมพร สอภกระโทก -ไร่นางวิชาญ ลอภกระโทก)	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๑๔๘,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗			✓	๑๔๗,๐๐๐.-บาท
๒๙	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกแก้ว บ้านโคกวันอน หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ ๖ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๔๙๙,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๓๐	โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับใน หมู่บ้าน บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านห้วยเตยพัฒนา เชื่อมหมู่ที่ ๑ บ้านสระตะเคียน)	ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร ปริมาตรขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับแน่น ไม่น้อยกว่า ๗,๘๗๕ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๑๑๙,๕๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (จากคุ่มที่ ๔-๓ หน้าบ้านนายครรชิต มูลโธสง-หน้าบ้านนางอำนาจ สรงแจ่ม)	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๑๒๙,๔๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท

-ต่อ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกวิวนอน หมู่ที่ ๖ (จากไร่นางสมศรี เนตรสว่าง-ไร่นายประจวบ)	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๕๔,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗			✓	๕๓,๐๐๐.-บาท
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (รอบที่สาธารณะประโยชน์บ้านสระตะเคียน)	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๒๖๔,๕๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐-บาท
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (ซอย ๑ ด้านทิศตะวันตก)	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๑๓๗,๓๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐-บาท
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (ซอย ๖ ด้านทิศตะวันตก)	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๑๗๑,๖๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐-บาท
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากแยกไร่นางแตงหนวดย-ไร่นายฮวด ชิมกระโทก)	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๑๘๗,๕๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐-บาท

-ต่อ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๗	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสนามกีฬา เอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒	ติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๕ คอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กำหนด	๕๕,๖๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐-บาท

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร พร้อมหม้อแปลง จำนวน ๑ จุด บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายโตะลงไปแยกไร่นายบุญมาก-ไร่นางมาลัย)	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรพร้อมหม้อแปลง จำนวน ๑ จุด	๓๕๐,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อการเกษตร บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสระตะเคียน อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา (จากขอย ๑-ขอย ๓ ไปตามถนนเส้นหลักเชื่อมต่อตรงโค้งขอย ๑ ตรงตามถนนขอย ตะวันออกสำนักสงฆ์ชัยมงคล)	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อการเกษตร	๓๕๐,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๓	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลสระตะเคียน อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา (จากบ้านสระตะเคียน-บ้านหนองใหญ่)	ขยายไฟฟ้าแรงต่ำ	๔๐๐,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนากลุ่มอาชีพที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประชาชนมีการลงทุนด้านการเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นสร้างรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สระตะเคียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ทาง การเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำ ตำบลสระตะเคียน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐.-บาท	พฤษภาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๒	โครงการอบรมและสาธิตการทำปุ๋ยหมัก “ปุ๋ยสูตรพระราชทาน” สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราช กุมารี ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สระตะเคียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและสาธิตการทำปุ๋ยหมัก “ปุ๋ยสูตรพระราชทาน” สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราช กุมารี ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สระตะเคียน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการทำปุ๋ยหมักสูตร พระราชทาน” เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐.-บาท	มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๑๔,๓๐๐.-บาท
๓	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สระตะเคียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระ ตะเคียนเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจในแต่ละชนิด เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐.-บาท	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน การเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สระตะเคียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลสระ ตะเคียน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐.-บาท	กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท

๒.๒ กลยุทธ์ป้องกันส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขมูลฐานทุกด้าน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล และค่าวัสดุการแพทย์ที่จำเป็นและเวชภัณฑ์ สำหรับบริการประชาชน	๑๐๐,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ค่าวัคซีนเช่นค่าน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ค่าทรายอะเบท ฯลฯ ในการกำจัดยุงและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก และเป็นการควบคุมโรคไข้เลือดออกหากเกิดการระบาด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน	๑๕๐,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาศรีสววงศ์ วัฒน วรชัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข แมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ	๒๕,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาศรีสววงศ์ วัฒน วรชัตติยราชนารี	อบรมให้ความรู้ อปท. เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน และฝึกการฉีดวัคซีน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐.-บาท	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ทันต่อเหตุการณ์เทคโนโลยีทุกด้าน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	จัดกิจกรรมวันเด็กภายในตำบลสระตะเคียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ	๘๕,๐๐๐ บาท	มกราคม ๒๕๖๗			✓	๘๔,๖๕๕.-บาท
๒	โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดการประเมินพัฒนาการองค์รวมเด็กผู้มารับบริการด้วยการกีฬา เพื่อเป็นการประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภายใน ศพด.	๓๐,๐๐๐ บาท	เมษายน ๒๕๖๗			✓	๒๙,๑๙๗.-บาท
๓	โครงการนิทรรศการผลงานของหนู	เพื่อรายงานผลการเรียนและพัฒนาการของผู้เรียนที่เข้ารับบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรับทราบความต้องการของผู้ปกครองเด็ก และสร้างแรงจูงใจแก่เด็ก	๒๐,๐๐๐ บาท	เมษายน ๒๕๖๗		✓		๙,๔๗๕.-บาท
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	นำเด็กเข้าศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากสื่อธรรมชาติ	๗๐,๐๐๐ บาท	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			✓	๕๑,๑๔๕.-บาท

-ต่อ (๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ได้แก่	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ได้แก่	๑,๖๖๓,๓๗๕.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗		✓		๑,๒๙๙,๕๕๕.-บาท
	๑)โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดหาวัสดุประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๑๒๖,๗๕๕.-บาท					
	๒)โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา	จัดซื้อวัสดุการศึกษาตามความจำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๔๑,๐๖๒.-บาท					
	๓)โครงการค่าหนังสือเรียน (๒๐๐บาท/ปี)	จัดหาหนังสือให้แก่ผู้เรียนตามนโยบายรัฐบาล	๑๙,๖๐๐.-บาท					
	๔)โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน (๒๙๐บาท/ปี)	จัดหาหนังสือให้แก่ผู้เรียนตามนโยบายรัฐบาล	๒๘,๔๒๐.-บาท					
	๕)โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน (๓๒๕บาท/ปี)	เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้เรียนตามนโยบายรัฐบาล	๓๑,๘๕๐.-บาท					
	๖)โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๔๓๘บาท/ปี)	เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ผู้เรียนตามนโยบายของรัฐ	๔๒,๙๒๔.-บาท					
	๗)โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ยาถูพื้น น้ยาล้างจาน ไม้กวาด และวัสดุอื่นๆ ตามความจำเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐.-บาท					
	๘)โครงการสวนผักก้นอ้อย	จัดแปลงสาธิตผักสวนครัวส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องพืชและสัตว์	๑๕,๐๐๐.-บาท					
	๙)โครงการสายใยรักแม่และลูก (กิจกรรมวันแม่)	จัดกิจกรรมวันแม่ส่งเสริมความผูกพันแม่และลูก ครอบครัวยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง	๑๓,๙๐๐.-บาท					

-ต่อ (๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	๑๐)โครงการนิทานปู่ ยา ตา ยาย สายใยชุมชน	นำวิทยากรในชุมชนมาถ่ายทอดความรู้โดยผ่าน การเล่นิทานให้เด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟัง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านจินตนาการ	๑๕,๐๐๐.-บาท	}				
	๑๑)โครงการหนุน้อยเรียนรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	นำเด็กศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการรัก ท้องถิ่นในวัยเยาว์	๑๕,๐๐๐.-บาท					
	๑๒)โครงการประชุมปฐมนิเทศ ผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ	จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติใน การรับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓,๙๐๐.-บาท					
๖	โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ ตำบลสระตะเคียน	จัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์เพื่อให้บริการภายในศูนย์ การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน	๕,๐๐๐.-บาท	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			✓	๕,๐๐๐.-บาท
๗	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็ก	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒๙๓,๘๑๙.-บาท	}	กันยายน ๒๕๖๗		✓	๙๘๒,๒๖๖.๘๒บาท
๘	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียน ภายในตำบลสระตะเคียน	๑,๖๙๑,๐๔๐.-บาท		กันยายน ๒๕๖๗			
๙	โครงการอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน	อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบล	๓,๗๖๔,๐๐๐ บาท		กันยายน ๒๕๖๗		✓	

๓.๒ กลยุทธ์ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล สระตะเคียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การอบรม เช่น ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับประเภทรายจ่ายนี้	๑๕,๐๐๐.-บาท	เมษายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐ บาท
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบล สระตะเคียน (อาชีพพระยาสัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การอบรม เช่นค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับประเภทรายจ่ายนี้	๓๐,๐๐๐.-บาท	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐ บาท

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลสระตะเคียน	๑๔,๒๓๐,๘๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗		✓		๖,๖๕๙,๘๐๐.-บาท
๒	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพในตำบลสระตะเคียน	๓,๖๖๗,๒๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗		✓		๑,๗๕๖,๘๐๐.-บาท
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยเอดส์ภายในตำบลสระตะเคียนซึ่งแพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	๑๒๐,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗		✓		๕๐,๕๐๐.-บาท

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกทบทวนการรักษาความสงบเรียบร้อย วัสดุอุปกรณ์พร้อม ประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทุกด้าน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.	เพื่อให้สมาชิก อปพร.ชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์ ทบทวนภารกิจเพื่อให้ความพร้อม	๓๐,๐๐๐.-บาท	มีนาคม ๒๕๖๗		✓		๒๔,๕๒๐.-บาท
๒	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้ทบทวนความรู้ความสามารถเตรียมพร้อมและตื่นตัวในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเป็นการฝึกทักษะการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน	๑๕๐,๐๐๐.-บาท	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	ฝึกอบรมให้ความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับนักเรียนในพื้นที่	๒๐,๐๐๐.-บาท	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกภัยทางถนนในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๐,๐๐๐.-บาท	เมษายน ๒๕๖๗		✓		๔,๐๒๐.-บาท

๓.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมนันทนาการการกีฬาด้านยาเสพติด

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	๔๐,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐.๐๐บาท

(๒) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์”	จัดกิจกรรมกีฬาสามัคคี สระตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ ๒๖ เพื่อให้เยาวชน ประชาชน รู้รักสามัคคี รู้จักกติกา มารยาท มีทักษะในการแข่งขันกีฬาที่ถูกต้อง	๕๐๐,๐๐๐.-บาท	พฤศจิกายน ๒๕๖๗			✓	๔๗๔,๒๘๙.๘๐บาท

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนสามารถสนองนโยบายตามอำนาจหน้าที่ และทำหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรมเทิดทูลไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑. จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีเพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์องค์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒. จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาท ภารกิจ ผลงาน และความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.-บาท	มีนาคม ๒๕๖๗			✓	๑๓,๒๔๗.-บาท

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการ อบต. สระตะเคียนพบปะประชาชน	พบปะเยี่ยมเยียน สร้างความเข้าใจอันดีและความรู้สึกที่ดีระหว่าง อบต. กับประชาชน ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน อบต.และนโยบายของรัฐบาลรับทราบข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนตลอดจนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับการบริการจาก อบต.	๑๐,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗			✓	๗,๙๕๐.-บาท

๔.๒ กลยุทธ์องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่นค่าป้ายค่าจัดทำแผ่นพับฯลฯ	๕๐,๐๐๐.-บาท	มกราคม ๒๕๖๗			✓	๔๐,๖๒๐.-บาท
๒	โครงการจัดทำเอกสารวารสารและสื่อประชาสัมพันธ์	ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	๕๐,๐๐๐.-บาท	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗			✓	๔๙,๕๐๐.-บาท
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ ลูกจ้าง พนักงานจ้างฯ ผู้นำชุมชน	อบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ ลูกจ้าง พนักงานจ้างฯ ผู้นำชุมชน เพื่อให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น	๕๐๐,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗			✓	๓๙๕,๕๕๕.-บาท

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.-บาท	เมษายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๒	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ตามประเพณีนิยมของท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๕,๐๐๐.-บาท	กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท

๕.๒ กลยุทธ์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดทั้งในและนอกองค์กรให้ครบทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลฯ	เพื่อสร้างองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างให้มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน	๓๐,๐๐๐.-บาท	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท

(๒) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการพระธรรมทูตส่งเสริม จริยธรรมสู่ชุมชน	จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในชุมชน ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๒	โครงการส่งเสริมสัปดาห์ พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรม เยาวชน	นำเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ พระพุทธศาสนา	๒๕,๐๐๐ บาท	กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน การคุ้มครองพื้นที่สาธารณะและบำรุงรักษา

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน	เพื่อดำเนินการจัดการขยะเป็นพิษในชุมชนตำบล สระตะเคียนกิจกรรมประชาสัมพันธ์การคัดแยก ขยะมีพิษ รวบรวมขยะมีพิษและนำไปกำจัดให้ถูก วิธี ณ ศูนย์กำจัดขยะ	๒๐,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๒	โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ	คัดเลือกชุมชนต้นแบบในพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อบรมให้ความรู้การจัดการขยะตามหลัก ๓Rs ศึกษาดูงานพื้นที่จัดการขะนำความรู้มาดำเนิน กิจกรรมในชุมชนเช่นการคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับ ครัวเรือน การทำปุ๋ยหมักจากขยะ ธนาคารขยะ	๕๐,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนตำบลสระตะเคียนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐.-บาท	มิถุนายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท
๒	โครงการดูแลและบำรุงรักษาแปลงปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะตงดาน หมู่ที่ ๑ ตำบลสระตะเคียน	เพื่อดูแลและบำรุงรักษาแปลงปลูกต้นไม้ที่ปลูกตามกิจกรรมต่างๆ ในทุกปีงบประมาณที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่สาธารณะตงดาน หมู่ที่ ๑ ตำบลสระตะเคียน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗			✓	๗,๘๐๐.-บาท
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามกิจกรรมของการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐.-บาท	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๐.๐๐.-บาท